



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας  
και Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Διαχείρισης  
Τομεακών Προγραμμάτων  
ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ

31/10/2025

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» (ΠΕΚΑ)  
2021 – 2027  
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**



**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ**

## Πίνακας περιεχομένων

1. Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος ΠΕΚΑ.....	2
2. Στοχοθεσία και συνολικά στοιχεία προόδου Προγράμματος .....	4
3. Αποτύπωση προόδου ανά Προτεραιότητα .....	7
4. Πρόταση 2ης Αναθεώρησης Προγράμματος .....	30

## 1. Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος ΠΕΚΑ

Το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» (ΠΕΚΑ) 2021 - 2027 - CCI: 2021EL16FFPR003 - εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό C(2022)6045 final / 26.08.2022 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την υπ' αριθμό C(2024) 3743 final/29.05.2024 Εκτελεστική Απόφαση εγκρίθηκε η 1η Αναθεώρησή του.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και εθνικούς πόρους με Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 3.606.846.168 €, με την ακόλουθη κατανομή:

	Ενωσιακή Συμμετοχή (€)	Εθνική Συμμετοχή (€)	Συνολική δημόσια δαπάνη (€)
<b>ΕΤΠΑ (Σύνολο)</b>	<b>1.371.554.979</b>	<b>345.341.417</b>	<b>1.716.896.396</b>
Λιγότερο Ανεπτυγμένες	1.160.818.317	204.850.302	1.365.668.619
Μετάβασης	210.736.662	140.491.115	351.227.777
<b>Ταμείο Συνοχής</b>	<b>1.606.457.300</b>	<b>283.492.472</b>	<b>1.889.949.772</b>
<b>Σύνολο ΠΕΚΑ</b>	<b>2.978.012.279</b>	<b>628.833.889</b>	<b>3.606.846.168</b>

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος υποστηρίζει αμιγώς τον **Στόχο Πολιτικής 2 (ΣΠ2)** που σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 ορίζεται ως «*μία πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές CO<sub>2</sub> και καθ' οδόν προς μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών CO<sub>2</sub>, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας*».

Στο Πρόγραμμα έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι **Ειδικόί Στόχοι** του ΣΠ2 (άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1058):

- **2.1:** προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
- **2.2:** προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αειφορίας που καθορίζονται σε αυτήν
- **2.3:** ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων ενέργειας, δικτύων και συστημάτων αποθήκευσης εκτός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Ενέργειας (ΔΕΔ-Ε)
- **2.4:** προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, και της ανθεκτικότητας
- **2.5:** προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού
- **2.6:** προαγωγή της μετάβασης σε μια κυκλική και σε αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία
- **2.7:** ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και τη μείωση κάθε μορφής ρύπανσης
- **2.8:** προώθηση μίας βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως μέρος της μετάβασης σε μία οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Η αρχιτεκτονική του Προγράμματος έχει διαμορφωθεί σε **9 Προτεραιότητες**.

Παρατίθεται κατωτέρω ο ισχύων συγκεντρωτικός Χρηματοδοτικός Πίνακας του Προγράμματος ΠΕΚΑ όπου παρουσιάζεται η κατανομή των πόρων ανά Προτεραιότητα, Ειδικό Στόχο, Ταμείο και κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ.

## Ισχύων Χρηματοδοτικός Πίνακας ΠΕΚΑ 2021-2027 (έκδοση 2.2)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (€)	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ Π/Υ (ΣΥΝ. ΔΔ) (€)
A/A	ΤΙΤΛΟΣ	ID / ΤΙΤΛΟΣ				
1	Ενεργειακή απόδοση – Προώθηση ΑΠΕ – Ενεργειακές Υποδομές	2.i. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου	ΤΣ	-	70.000.000	82.352.942
			ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες	559.573.900	658.322.237
			ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε Μετάβαση	72.512.000	120.853.335
		2.ii. Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, συμπερ/ων των κριτηρίων βιωσιμότητας που καθορίζονται σε αυτήν	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες	28.752.484	33.826.454
			ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε Μετάβαση	15.000.500	25.000.834
		2.iii. Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και συστημάτων αποθήκευσης εκτός του Διερωπαϊκού Δικτύου Ενέργειας (ΔΕΔ-Ε)	ΤΣ	-	39.100.000	46.000.000
			ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες	288.759.971	339.717.614
			ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε Μετάβαση	24.597.273	40.995.455
2	Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή	2.iv. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα	ΤΣ	-	124.598.246	146.586.173
			ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες	152.394.867	179.288.080
			ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε Μετάβαση	70.909.913	118.183.189
3	Αστική Αναζωογόνηση	2.vii. Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και τη μείωση όλων των μορφών ρύπανσης	ΤΣ	-	131.413.779	154.604.446
			ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες	51.885.989	61.042.341
			ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε Μετάβαση	13.353.473	22.255.790
4	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων – Μετάβαση στη Κυκλική Οικονομία	2.vi. Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία και σε μία αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία	ΤΣ	-	676.204.072	795.534.204
5	Διαχείριση Αστικών Λυμάτων και Υδάτινων Πόρων	2.v. Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού	ΤΣ	-	544.806.301	640.948.591
6	Προστασία της Βιοποικιλότητας	2.vii. Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και τη μείωση όλων των μορφών ρύπανσης	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες	50.411.988	59.308.223
			ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε Μετάβαση	8.630.424	14.384.041
7	Βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα	2.viii. Προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως μέρος της μετάβασης σε μία οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες	21.862.965	25.721.136
			ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε Μετάβαση	3.979.500	6.632.500
8	Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	-	ΕΤΠΑ	Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες	7.176.153	8.442.534
			ΕΤΠΑ	Περιφέρειες σε Μετάβαση	1.753.579	2.922.633
9	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής - ΤΣ	-	ΤΣ	-	20.334.902	23.923.416
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ” 2021-2027 – 1 <sup>η</sup> Αναθεώρηση					2.978.012.279	3.606.846.168

Ανώτατο όριο εντάξεων (υπερδέσμευση) 154,56% δηλαδή έως 5.646.079.807€ (ΥΑ 191632 ΕΞ 2024/17.12.2024 , ΦΕΚ Β'Β' 7591/31.12.2024)

## 2. Στοχοθεσία και συνολικά στοιχεία προόδου Προγράμματος

### Στοχοθεσία έτους 2025

Ο στόχος N+3 για το έτος 2025 ανέρχεται σε:

ΕΤΠΑ 230.909.802 € Ε.Σ. / 289.050.175 € ΣΔΔ

Ταμείο Συνοχής 270.473.872 € Ε.Σ. / 318.204.557€ ΣΔΔ

Σύνολο 501.383.674€ Ε.Σ. / 607.254.731,47€ ΣΔΔ

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο προκαταβολών και τις πληρωμές προς πιστοποίηση έως 31.10.2025 ύψους 629.756.757€ (ΣΔΔ) ο στόχος 2025 για το Πρόγραμμα έχει επιτευχθεί.

### Πρόβλεψη αιτημάτων πληρωμής έως 31.12.2025

Οι προβλέψεις αιτημάτων πληρωμής δαπανών ανά Προτεραιότητα, Ταμείο και Κατηγορία Περιφέρειας του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027 για το έτος 2025 με βάση το οικείο σχέδιο δράσης έχουν ως εξής

ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 2025
ΕΤΠΑ	1	Μετάβασης	42.993.387,96
ΕΤΠΑ	1	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	134.241.932,83
Ταμείο Συνοχής	1		0,00
ΕΤΠΑ	2	Μετάβασης	1.478.492,23
ΕΤΠΑ	2	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	3.123.813,41
Ταμείο Συνοχής	2		58.147.250,00
ΕΤΠΑ	3	Μετάβασης	4.217.336,30
ΕΤΠΑ	3	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	662.552,44
Ταμείο Συνοχής	3		11.918.045,10
Ταμείο Συνοχής	4		0,00
Ταμείο Συνοχής	5		139.295.610,85
ΕΤΠΑ	6	Μετάβασης	1.969.579,61
ΕΤΠΑ	6	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	8.084.086,93
ΕΤΠΑ	7	Μετάβασης	3.731.002,00
ΕΤΠΑ	7	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	14.468.997,00
ΕΤΠΑ	8-Τεχνική βοήθεια	Μετάβασης	1.227.015,96
ΕΤΠΑ	8-Τεχνική βοήθεια	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	239.655,90
Ταμείο Συνοχής	9-Τεχνική βοήθεια		4.341.331,18
			<b>430.140.089,71</b>

### Συνολικά στοιχεία προόδου ΠΕΚΑ (αναφορά 31.10.2025)

Συνοπτικά, από την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος έως και **31 Οκτωβρίου 2025**, η πρόοδος έχει ως ακολούθως:

- **Εξειδίκευση** Δράσεων: Ολοκληρώθηκαν 17 διαδικασίες εξειδίκευσης, με τις οποίες έχουν εξειδικευτεί 72 δράσεις, συνολικού Π/Υ Ενωσιακής συνεισφοράς 1.494.683.427 € που αντιστοιχεί σε ΣΔΔ: 1.799.450.416 € (49,89%).

Στις **6/11/2025** εγκρίθηκε η 18<sup>η</sup> εξειδίκευση του Προγράμματος, που περιλαμβάνει 2 νέες δράσεις στις Προτεραιότητες 4 και 5 που αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων και την υποστήριξη μέτρων των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής, καθώς και τροποποίηση εξειδικευμένων δράσεων (διάβρωση ακτών, δράσεις ιχθυοπανίδας). Με την εν λόγω εξειδίκευση έχουν εξειδικευτεί συνολικά 74 δράσεις του ΠΕΚΑ συνολικού Π/Υ Ενωσιακής συνεισφοράς 1.933.110.822 € που αντιστοιχεί σε ΣΔΔ: 2.319.690.427 € (64,31%).

- **Προσκλήσεις:** Εκδόθηκαν 67 Προσκλήσεις προς δικαιούχους για υποβολή προτάσεων, συνολικού Π/Υ ΣΔΔ: 1.763.683.921 € (48,90%).
- **Εντάξεις:** Εντάχθηκαν **219 Πράξεις** συνολικού Π/Υ ΣΔΔ: 2.624.272.029 € (72.76%), από τις οποίες:
  - 148 τμηματοποιημένες πράξεις με Π/Υ ΣΔΔ 7.886.437.749 €
  - 20 μεταφερόμενες πράξεις με Π/Υ ΣΔΔ 251.801.948 €
  - 51 νέες πράξεις με Π/Υ ΣΔΔ 486.032.332 €
- **Νομικές Δεσμεύσεις:** Συμβάσεις επιλέξιμου Π/Υ ΣΔΔ: 1.433.561.230 € (39,75%).
- **Δαπάνες:** Πληρωμές επιλέξιμου Π/Υ ΣΔΔ: 629.756.757 € (17,46%) (ανακεφαλαιωτικά)
- **Δαπάνες έτους 2025 έως 31.10.2025:** Πληρωμές επιλέξιμου Π/Υ ΣΔΔ: 237.325.450 €.
- **Ανώτατο όριο εντάξεων (εγκεκριμένη υπερδέσμευση)** 154,56% δηλαδή έως 5.646.079.807€

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται εποπτικά η πρόοδος υλοποίησης ανά ταμείο και ειδικό στόχο και στη συνέχεια ακολουθεί η αποτύπωση προόδου ανά προτεραιότητα.

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ" 2021 - 2027 (Έκδοση 2.2) -Συνοπτικός Πίνακας Προόδου έως 31.10.2025

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ Π/Υ (ΣΥΝ. ΔΔ) €	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (έως 7/11/2025)		ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΔΔ €)	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΔΔ €)
A/A	ΤΙΤΛΟΣ	ID / ΤΙΤΛΟΣ			ΠΛΗΘΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ	Π/Υ ΣΔΔ €	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ ΣΔΔ €	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ ΣΔΔ €		
1	Ενεργειακή απόδοση – Πρώτωση ΑΠΕ – Ενεργειακές Υποδομές	2.i. Πρώτωση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου	ΤΣ	82.352.942	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0
			ΕΤΠΑ	779.175.572	12	184.211.065	10	153.942.680	95	483.928.228	170.387.761	117.898.532
		2.ii. Πρώτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, συμπερ/νων των κριτηρίων βιωσιμότητας που καθορίζονται σε αυτήν	ΕΤΠΑ	58.827.288	1	1.045.650	1	1.045.650	0	0	0	0
		2.iii. Ανάπτυξη εξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και συστημάτων αποθήκευσης εκτός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Ενέργειας (ΔΕΔ-Ε)	ΤΣ	46.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			ΕΤΠΑ	380.713.069	6	395.404.033	7	450.163.190	3	288.638.610	285.750.629	202.330.657
2	Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή	2.iv. Πρώτωση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα	ΤΣ	146.586.173	2	120.000.000	3	117.900.000	20	453.007.726	325.812.922	94.814.138
			ΕΤΠΑ	297.471.269	7	179.810.450	6	139.810.450	4	16.079.541	15.760.739	12.306.125
3	Αστική Αναζωογόνηση	2.vii.Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και τη μείωση όλων των μορφών ρύπανσης	ΤΣ	154.604.446	2	149.240.000	2	149.240.000	4	395.965.579	33.160.454	24.143.708
			ΕΤΠΑ	83.298.131	3	29.282.000	3	22.282.000	2	4.220.191	3.960.503	1.383.051
4	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων – Μετάβαση στη Κυκλική Οικονομία	2.vi. Πρώτωση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία και σε μία αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία	ΤΣ	795.534.204	2	495.000.001	1	15.000.000	0	0	0	0
5	Διαχείριση Αστικών Λυμάτων και Υδάτινων Πόρων	2.v. Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού	ΤΣ	640.948.591	15	612.890.001	13	591.650.000	74	927.854.687	569.202.171	162.091.206
6	Προστασία της Βιοποικιλότητας	2.vii.Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και τη μείωση όλων των μορφών ρύπανσης	ΕΤΠΑ	73.692.264	14	65.165.000	9	65.165.000	6	33.935.644	25.049.596	11.796.638
7	Βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα	2.viii. Πρώτωση της βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως μέρος της μετάβασης σε μία οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα	ΕΤΠΑ	32.353.636	1	32.353.636	1	32.353.636	0	0	0	0
8	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΤΠΑ)		ΕΤΠΑ	11.365.167	4	11.365.167	2	545.000	2	651.400	427.580	76.899
9	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΤΣ)		ΤΣ	23.923.416	4	23.923.416	9	24.586.315	9	19.990.423	4.100.286	2.915.804
ΠΕΚΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΤΣ				1.889.949.772	24	939.813.416	28	898.376.315	107	1.796.818.415	932.275.832	283.964.856
			ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΣ			49,73%		47,53%		95,07%	49,33%	15,02%
ΠΕΚΑ - ΕΤΠΑ				1.716.896.396	48	859.637.000	39	865.307.606	112	827.453.614	501.285.398	345.791.902
			ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΤΠΑ			50,07%		50,40%		48,19%	29,20%	20,14%
ΠΕΚΑ - ΣΥΝΟΛΟ				3.606.846.168	74	2.319.690.427	67	1.763.683.921	219	2.624.272.029	1.433.561.230	629.756.757
					64,31%		48,90%		72,76%		39,75%	17,46%

### 3. Αποτύπωση προόδου ανά Προτεραιότητα

#### ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 01

#### Ενεργειακή απόδοση – Προώθηση ΑΠΕ – Ενεργειακές Υποδομές

<b>Ειδικοί Στόχοι</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>2.i.</b> Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου</li><li>▪ <b>2.ii.</b> Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων βιωσιμότητας που καθορίζονται σε αυτήν</li><li>▪ <b>2.iii.</b> Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και συστημάτων αποθήκευσης εκτός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Ενέργειας (ΔΕΔ-Ε)</li></ul>	
<b>Χρηματοδότηση (1<sup>η</sup> Αναθεώρηση) Σ.Δ.Δ.</b>	Ταμείο Συνοχής	128.352.942 €
	ΕΤΠΑ	1.218.715.929 €
	<b>Σύνολο</b>	<b>1.347.068.871 €</b>
	<b>Βαρύτητα στο Πρόγραμμα</b>	<b>37,3%</b>
<b>Πεδία Παρέμβασης</b>	<b>038:</b> Ενεργειακή απόδοση και έργα επίδειξης στις ΜΜΕ και υποστηρικτικά μέτρα	
	<b>040:</b> Ενεργειακή απόδοση και έργα επίδειξης στις ΜΜΕ και υποστηρικτικά μέτρα σε συμμόρφωση με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης	
	<b>042:</b> Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα σε συμμόρφωση με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης	
	<b>044:</b> Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	
	<b>045:</b> Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης	
	<b>054:</b> Συμπαράγωγή υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανση και τηλεψύξη	
	<b>185:</b> Φυσικό αέριο: αποθήκευση, μεταφορά και διανομή	
	<b>047:</b> Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: αιολική	
	<b>048:</b> Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: ηλιακή	
	<b>049:</b> Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: βιομάζα	
	<b>051:</b> Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: θαλάσσια	
	<b>052:</b> Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της γεωθερμικής ενέργειας)	
	<b>053:</b> Έξυπνα ενεργειακά συστήματα (συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων ενεργειακών δικτύων και των συστημάτων ΤΠΕ) και σχετικά συστήματα αποθήκευσης	
<b>Υπερδέσμευση (ΦΕΚ Β'7591/31.12.2024))</b>	<b>136,34% - Ανώτατο ποσό εντάξεων 1.836.593.710€</b>	

#### Πρόοδος έως 31.10.2025

**Εξειδίκευση** 20 δράσεων, ΣΔΔ 600,7 εκατ. € (44,59 % ΣΔΔ Προτεραιότητας)

**Προσκλήσεις:** Έχουν εκδοθεί 18 Προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 605,15 εκατ. € (44,92%ΣΔΔ Προτεραιότητας), εκ των οποίων οι 8 Προσκλήσεις αφορούν νέες δράσεις και 10 Προσκλήσεις αφορούν αμιγώς την ολοκλήρωση τμηματοποιημένων πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και του ΕΠΑΝΕΚ. Αναλυτικότερα:

#### Προσκλήσεις για δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας:

- Αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με νέους σύγχρονης τεχνολογίας, π/υ 51,5 εκατ.€

- Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων της κεντρικής διοίκησης και των Δήμων, π/υ 32 εκατ.€ (με υπερδέσμευση 70 εκατ.€)
- Πρόγραμμα ΔΙΑΤΗΡΩ Δημοσίου τομέα, π/υ 42 εκατ.€ (με υπερδέσμευση 70 εκατ.€)
- Κατασκευή δικτύων τηλεθέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία, π/υ 16,9 εκατ.€ (με υπερδέσμευση 110 εκατ.€)
- Τέσσερις (4) προκλήσεις για την Ολοκλήρωση τμηματοποιημένων και μεταφερόμενων έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 ((νοσοκομείων και πανεπιστημίων, λοιπά δημόσια κτίρια), π/υ 6,4 εκατ.€ (με υπερδέσμευση 380 εκατ.€)
- Ολοκλήρωση αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου σε Δήμους – τμηματοποιημένα έργα με δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΥΠΕΝ, π/υ 2εκατ.€ (υπερδέσμευση 19,6 εκατ.€)
- Ενεργειακή Αναβάθμιση Συστήματος Οδοφωτισμού Δήμου Αθηναίων– Φάση Β' (τμηματοποιημένη πράξη) π/υ 2 εκατ.€ (υπερδέσμευση 26,3 εκατ.€)
- Δράσεις υποστήριξης κατά τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας και των ΑΠΕ (πρόσκληση σε 2 ειδικούς στόχους και 5 ΠΠ, π/υ 1,83 εκατ.€)

#### **Προσκλήσεις για δράσεις ενεργειακών υποδομών**

- Δύο (2) προσκλήσεις για Παρεμβάσεις Υπογείωσης εναερίων δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε Δήμους, π/υ 45 εκατ.€
- Κατασκευή Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, π/υ 69,9 εκατ.€
- Ολοκλήρωση του Μεγάλου Έργου του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 14-20 για τη Διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ στην Αττική, π/υ 250 εκατ.€
- Ολοκλήρωση του Μεγάλου Έργου του ΕΠ-ΑΝΕΚ 2014-2020 για το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, π/υ 30 εκατ.€ (με υπερδέσμευση σε 48,3 εκατ.€)
- Ολοκλήρωση τμηματοποιημένων έργων ανάπτυξης δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε Δήμους, π/υ 13,6 εκατ.€ (με υπερδέσμευση σε 22,5 εκατ.€)
- Ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έργο του ΕΠ-ΑΝΕΚ 2014-2020, π/υ 14,5 εκατ.€

**Ένταξη 98 πράξεων**, συνολικής **ΣΔΔ 772,566 εκατ. €** (57,35% επί συνολικού Π/Υ Προτεραιότητας 1), από τις οποίες:

- 76 αποφάσεις ένταξης με ΣΔΔ 558,420 εκατ. € αφορούν έργα τμηματοποιημένα
- 7 αποφάσεις ένταξης με ΣΔΔ 82,447 εκατ. € αφορούν μεταφερόμενα έργα.
- 15 αποφάσεις ένταξης με ΣΔΔ 131,698 εκατ. € αφορούν νέα έργα.

**Νομικές Δεσμεύσεις** ανέρχονται σε **ΣΔΔ 456,086** εκατ. € (Ποσοστό ΣΔΔ επί της Προτεραιότητας: 33,86%).

**Πληρωμές** ανέρχονται σε **320,229** εκατ.€ (Ποσοστό ΣΔΔ επί της Προτεραιότητας: 23,77%).

Στον Πίνακα αποτύπωσης Προόδου της Προτεραιότητας 1 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα επιμέρους στοιχεία προόδου έως την 31-10-2025.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 - Ενεργειακή Απόδοση - Προώθηση ΑΠΕ - Ενεργειακές Υποδομές Πρόοδος έως 31.10.2025												
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ Π/Υ € - ΣΥΝ ΔΔ	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ		ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (€)		ΕΝΤΑΞΕΙΣ (€)		ΝΟΔΕ (ΕΠΙΛ ΔΔ) €	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ) €	
				ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	Π/Υ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ)	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ ΣΔΔ (€)	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ ΣΔΔ (€)			
RSO2.1	038	ΕΤΠΑ	12.745.099	1.1.38.1. Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων & διεργασιών σε ΜΜΕ	6.350.000							
				1.1.ΚΑΠΕ. Δράσεις υποστήριξης κατά τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών-Ε.Σ.2.1	526.435	1 (*)	526.435					
	040	ΕΤΠΑ	47.996.079	1.1.40.1. Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων & διεργασιών σε ΜΜΕ σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης	23.900.000							
		ΤΣ	82.352.942	1.1.42.1. Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΗΡΩ» Ιδιωτικού Τομέα	20.000.000							
	042	ΕΤΠΑ	607.432.158	1.1.42.2. Αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με νέους σύγχρονης τεχνολογίας	51.846.302	1	51.846.302	1	51.846.302	51.846.302	51.047.260	
				1.1.ΚΑΠΕ. Δράσεις υποστήριξης κατά τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών-Ε.Σ.2.1	148.549	1 (*)	148.549					
	044	ΕΤΠΑ	22.088.471	1.1.44.1. Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων	7.000.000	1 (*)	7.000.000	12	43.473.958	17.721.900	2.649.152	
				1.1.44.2. Ολοκλήρωση τμηματοποιημένων και μεταφερόμενων έργων Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων	5.910.000	3	5.905.380	75	260.112.456	64.500.065	36.980.944	
				1.1.44.3. Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΗΡΩ» Δημοσίου Τομέα	7.000.000	1 (*)	7.000.000	1	20.711.095			
				1.1.44.4. Ολοκλήρωση τμηματοποιημένων και μεταφερόμενων έργων Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος	500.000	1	500.000	2	2.799.556	837.550		
				1.1.ΚΑΠΕ. Δράσεις υποστήριξης κατά τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών-Ε.Σ.2.1	116.015	1 (*)	116.015					
	045	ΕΤΠΑ	70.000.000	1.1.45.1 Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αυτοματοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού Δήμου Αθηναίων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας – Φάση Β'	2.000.000	1	2.000.000	1	26.274.086	26.274.086	18.822.134	
				1.1.45.2 Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης	25.000.000	1 (*)	25.000.000					
				1.1.45.3 Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΗΡΩ» Δημοσίου Τομέα σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης	35.000.000	1 (*)	35.000.000					
	054	ΕΤΠΑ	16.913.765	1.1.54.1 Συμπαράγωγη υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανση και τηλεψύξη	16.913.765	1	16.900.000	3	78.710.775	9.207.857	8.399.041	
	185	ΕΤΠΑ	2.000.000	1.1.185.1. Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου σε Δήμους-Φάση Β'	2.000.000	1	2.000.000					
	RSO2.1 - ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΥΝΟΛΟ			82.352.942		20.000.000	0	0	0	0	0	
RSO2.1 - ΕΤΠΑ ΣΥΝΟΛΟ			779.175.572		24,29%	10	0,00%	95	0,00%	0,00%		
					184.211.065	10	153.942.681	95	483.928.228	170.387.761	117.898.532	
					23,64%		19,76%		62,11%	21,87%	15,13%	
RSO2.1 - ΣΥΝΟΛΟ			861.528.514		204.211.065	10	153.942.681	95	483.928.228	170.387.761	117.898.532	
					23,70%		17,87%		56,17%	19,78%	13,68%	
RSO2.2	047	ΕΤΠΑ	11.767.522									
	048	ΕΤΠΑ	23.529.412	1.2. ΚΑΠΕ. Δράσεις υποστήριξης κατά τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ΕΣ 2.2	730.015	1 (*)	730.015					
	049	ΕΤΠΑ	5.882.353		315.635	1 (*)	315.635					
	051	ΕΤΠΑ	5.882.353									
	052	ΕΤΠΑ	11.765.648									
	RSO2.2 - ΣΥΝΟΛΟ			58.827.288		1.045.650	1	1.045.650	0	0	0	
					1,78%		1,78%		0,00%	0,00%	0,00%	
RSO2.3	053	ΕΤΠΑ	331.713.069	1.3.53.1. Παρεμβάσεις Υπογείωσης Εναερίων Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Δήμους	45.000.000	2	71.985.000	1	18.013.447	18.013.447	2.152.446	
				1.3.53.2. Διασύνδεση Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ Φάση II: Διασύνδεση ΣΡ ικανότητας 2x500MW, Κρήτη – Αττική / 2ο στάδιο	222.361.648	1	250.136.242	1	222.361.648	220.861.648	153.354.087	
				1.3.53.3. Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ – Φάση Β'	14.505.785	1	14.505.785					
				1.3.53.4 Κατασκευή Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας	69.939.600	1	69.939.600					
				1.3.185.1. Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου "ΑΣΦΑ" Αλεξανδρούπολης – Φάση Β'	30.000.000	1	30.000.000	1	48.263.515	46.824.124	46.824.124	
	185	ΕΤΠΑ	49.000.000	1.3.185.2. Ολοκλήρωση πράξεων ανάπτυξης δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε Δήμους – Φάση Β'	13.597.000	1	13.596.563					
				RSO2.3 - ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΥΝΟΛΟ			46.000.000		0	0	0	0
	RSO2.3 - ΕΤΠΑ ΣΥΝΟΛΟ			380.713.069		0,00%	7	0,00%	3	0,00%	0,00%	
						395.404.033	7	450.163.190	3	288.638.610	285.699.219	202.330.657
	RSO2.3 - ΣΥΝΟΛΟ			426.713.069		103,86%		118,24%		75,82%	75,04%	53,15%
					395.404.033	7	450.163.190	3	288.638.610	285.699.219	202.330.657	
					92,66%		105,50%		67,64%	66,95%	47,42%	
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 - ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΥΝΟΛΟ			128.352.942		20.000.000	0	0	0	0	0	0	
					15,58%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 - ΕΤΠΑ ΣΥΝΟΛΟ			1.218.715.929		580.660.747	18	605.151.520	98	772.566.838	456.086.980	320.229.189	
					47,65%		49,65%		63,39%	37,42%	26,28%	
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 - ΣΥΝΟΛΟ			1.347.068.871		600.660.747	18	605.151.520	98	772.566.838	456.086.980	320.229.189	
					44,59%		44,92%		57,35%	33,86%	23,77%	

Στον παρακάτω Πίνακα παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία των πράξεων στην Προτεραιότητα 1:

### Συνοπτικά Στοιχεία Υλοποίησης Προτεραιότητας 1 ΠΕΚΑ έως 31.10.2025

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ (€)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ - €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ €)
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1	RSO2.1		95	483.928.228	170.387.761	117.898.532
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1	RSO2.1	PHASING	74	287.795.176	93.216.567	59.687.144
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1	RSO2.1	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ	7	82.447.999	59.449.294	55.562.235
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1	RSO2.1	ΝΕΟ ΕΡΓΟ	14	113.685.053	17.721.900	2.649.152
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1	RSO2.3		3	288.638.610	285.699.219	202.330.657
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1	RSO2.3	PHASING	2	270.625.162	267.685.772	200.178.211
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1	RSO2.3	ΝΕΟ ΕΡΓΟ	1	18.013.447	18.013.447	2.152.446
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 - ΣΥΝΟΛΟ			98	772.566.838	456.086.980	320.229.189

### Έργα Στρατηγικής Σημασίας στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 1

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 1 πρόκειται να υλοποιηθούν οι κάτωθι εμβληματικές δράσεις στρατηγικής σημασίας για το Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027, όπως αναφέρονται στον κατάλογο προγραμματισμένων πράξεων στρατηγικής σημασίας του Παραρτήματος 3 του εγκεκριμένου Προγράμματος, σύμφωνα με το εδάφιο 3 του άρθρου 22 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) 2021/1060:

1. Ολοκλήρωση διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ – Φάση II Κρήτη – Αττική/Στάδιο 2ο. Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα και ολοκληρώνεται.
2. Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» - Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα. Αναμένεται ο προγραμματισμός ενεργοποίησης, σε σχέση και με πρόταση αναθεώρησης του προγράμματος.
3. Δράσεις του τομέα Ενεργειακής απόδοσης – Προώθησης ΑΠΕ – Ενεργειακών Υποδομών αναμένεται να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GR-Eco Islands. Παράδειγμα δράσεων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τα νησιά της πρωτοβουλίας είναι έργα ενεργειακής αυτονομίας νησιών της χώρας με τη χρήση ΑΠΕ.

### Παρατηρήσεις

Για την ενεργοποίηση των πόρων του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ σε κατοικίες αναμένεται ο προγραμματισμός από το ΥΠΕΝ, λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση αντίστοιχων δράσεων από το ΤΑΑ, ώστε τα ανωτέρω χρηματοδοτικά εργαλεία να μην δράσουν ανταγωνιστικά. Εξετάζεται επανασχεδιασμός του προγράμματος, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, με συμπερίληψη ειδικού θεματικού αντικειμένου π.χ. αντλίες θερμότητας.

Αναμένεται στις αρχές του 2026 ο πλήρης προγραμματισμός των δράσεων της προτεραιότητας 1 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GR-Eco Islands, καθώς τότε αναμένεται η ολοκλήρωση των τοπικών σχεδίων δράσης. Είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν, εμπροσθοβαρώς, δράσεις για τα νησιά που έχουν επιλεγεί, που είναι ώριμες και ακολουθούν τα βασικά κριτήρια των GR-Eco Islands.

## Επόμενες ενέργειες

Η Προτεραιότητα 1 επηρεάζεται σημαντικά από την επικείμενη αναθεώρηση και την εφαρμογή των νέων κανονισμών.

Με βάση τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του προγράμματος, στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του ΠΕΚΑ πρέπει να εξετασθεί η ανακατανομή πόρων προς ενίσχυση των ενεργειακών αναβαθμίσεων κτιρίων του δημοσίου τομέα (ΠΠ 044 και 045), τηλεθερμάνσεων (054) αλλά και των ενεργειακών υποδομών (ΠΠ 053), λόγω αυξημένων αναγκών από τμηματοποιημένα έργα και νέα έργα υψηλού προϋπολογισμού (π.χ. Αγωγός ΔΕΣΦΑ Κοζάνης).

Λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ) 1914/2025, υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης πόρων εντός του ΠΕΚΑ προς τους ακόλουθους νέους ειδικούς στόχους:

- ✓ Ενίσχυση χρηματοδότησης της ενεργειακής συνδεσιμότητας και των δευτερευουσών υποδομών μεταφοράς ενέργειας, με νέο ειδικό στόχο (RSO2.12). Στόχος για τον τομέα της ενέργειας είναι η αύξηση των ενεργειακών ροών και η αφαίρεση των εμποδίων ιδιαίτερα σε απόμακρες περιοχές και νησιά, ανεξαρτήτως του τρόπου παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν τα δίκτυα φυσικού αερίου.

Στο εν λόγω ειδικό στόχο μπορεί να προταθεί η ηλεκτρική διασύνδεση νησιών Βορείου Αιγαίου, καθώς και σχετικά έργα αποθήκευσης ενέργειας, με μεταφορά ποσών ευελιξίας ΕΤΠΑ από τα ΠΠ 038, 040 (επιχειρήσεις) του ειδικού στόχου 2.1 και από τα ποσά ευελιξίας ΕΤΠΑ στις Προτεραιότητες 3, 6 και 7.

- ✓ Ενίσχυση χρηματοδότησης στον τομέα της προσιτής στέγασης, με νέο ειδικό στόχο (RSO2.11).

Απαιτείται συνεννόηση με ΥΠΕΘΟΟ και ΥΠΕΝ για προτεραιοποίηση έργων και σχεδιασμό νέων δράσεων του τομέα ενέργειας.

## ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 02

### Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

<b>Ειδικός Στόχος</b>	<b>2.iv.</b> Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα	
<b>Χρηματοδότηση (1<sup>η</sup> Αναθεώρηση) Σ.Δ.Δ.</b>	Ταμείο Συνοχής	146.586.173 €
	ΕΤΠΑ	297.471.269 €
	<b>Σύνολο</b>	<b>444.057.442 €</b>
	<b>Βαρύτητα στο Πρόγραμμα</b>	<b>12,3%</b>
<b>Πεδία Παρέμβασης</b>	<b>058:</b> Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις	
	<b>059:</b> Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές	
	<b>060:</b> Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλοι κίνδυνοι, π.χ. καταιγίδες και ξηρασία	
<b>Υπερδέσμευση (ΦΕΚ Β'7591/31.12.2024))</b>	<b>180,16% - Ανώτατο ποσό εντάξεων 800.000.000€</b>	

### Πρόοδος

**Εξειδίκευση** 9 δράσεων, ΣΔΔ 299,81 εκατ. € (Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΣΔ επί της Προτεραιότητας: 67,52%), μετά την έγκριση της 18<sup>ης</sup> εξειδίκευσης στις 6/11/2025.

**Προσκλήσεις:** Έχουν εκδοθεί 9 Προσκλήσεις, συνολικής ΣΔΔ 257,71 εκατ. € (Ποσοστό ΣΔΔ Προσκήσεων επί της Προτεραιότητας: 58,04%), που αφορούν τα ακόλουθα:

- Ολοκλήρωση τμηματοποιημένων και μεταφερόμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, από την ΠΠ 2014-2020
- Νέα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
- Ολοκλήρωση της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας
- Παρεμβάσεις εκτίμησης τρωτότητας και ανθεκτικότητας φραγμάτων έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων
- Έργα ορεινής υδρονομίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας-Aqua montis
- Ολοκλήρωση του Συστήματος απογραφής & παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής (Φάση Β')
- Δημιουργία βάσης δεδομένων ακτομηχανικών μεγεθών για την αντιμετώπιση του φαινομένου διάβρωσης των ακτών λόγω κλιματικής αλλαγής
- Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυμών σε πυρόπληκτες περιοχές – Ολοκλήρωση πράξεων ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

**Εντάξεις:** Έχουν εκδοθεί **24 αποφάσεις ένταξης πράξεων**, συνολικής ΣΔΔ 469,08 εκατ. € (Ποσοστό ΣΔΔ Εντάξεων επί της Προτεραιότητας: 105.64%)– από τα οποία

- 10 Νέες πράξεις, π/υ 239,56 εκατ.€
- 11 Τμηματοποιημένες πράξεις, π/υ 115,89 εκατ.€
- 3 Μεταφερόμενες πράξεις, π/υ 113,63 εκατ.€

**Νομικές Δεσμεύσεις** ανέρχονται σε ΣΔΔ 341,57 εκατ. € (Ποσοστό ΣΔΔ επί της Προτεραιότητας: 76,92%).

**Πληρωμές** ανέρχονται σε 107,12 εκατ.€ (Ποσοστό ΣΔΔ επί της Προτεραιότητας: 24,12%).

Στον Πίνακα αποτύπωσης Προόδου της Προτεραιότητας 2 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα επιμέρους στοιχεία προόδου έως 31.10.2025.

**Πίνακας αποτύπωσης Προόδου Προτεραιότητας 2**

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 - Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή										
Πρόδος έως 31.10.2025										
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ Π/Υ € - ΣΥΝ ΔΔ	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ		ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΔΕ (ΕΠΙΛ ΔΔ) €	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ) €
			ΔΡΑΣΗ	Π/Υ ΣΔΔ (€)	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ ΣΔΔ (€)	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ ΣΔΔ (€)		
058	ΤΣ	132.028.805	2.4.58.1 - Ολοκλήρωση τμηματοποιημένων και μεταφερόμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας	60.000.000	2	57.900.000	10	213.446.153	175.762.834	77.556.335
			2.4.58.2 - Κατασκευή νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας	60.000.000	1	60.000.000	10	239.561.573	150.050.088	17.257.803
	ΕΤΠΑ	109.661.151	2.4.58.3 - Ολοκλήρωση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων	6.600.000	1	6.600.000	1	7.519.174	7.519.174	5.468.490
			2.4.58.4 - Παρεμβάσεις εκτίμησης τρωτότητας και ανθεκτικότητας φραγμάτων έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων	25.000.000	1	25.000.000				
			2.4.58.5 - Έργα ορεινής υδρονομίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας-Aqua montis	90.000.000	1	90.000.000				
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ 058	241.689.956	ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ 058	241.600.000	6	239.500.000	21	460.526.900	333.332.096	100.282.629
				99,96%	99,09%		190,54%		137,92%	41,49%
059	ΕΤΠΑ	42.550.000	2.4.59.1 - Σύστημα απογραφής & παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής - Φάση Β	2.200.000	1	2.200.000	1	3.308.918	2.990.116	1.647.907
			2.4.59.2 - Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης σε πυρόπληκτες περιοχές – Ολοκλήρωση πράξεων ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5.390.450	1	5.390.450	2	5.251.450	5.251.450	5.189.728
	ΤΣ	14.557.368								
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ 059	57.107.368	ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ 059	7.590.450	2	7.590.450	3	8.560.367	8.241.565	6.837.635
				13,29%	13,29%		14,99%		14,43%	11,97%
060	ΕΤΠΑ	145.260.118	2.4.60.1 - Διαχείριση κινδύνων διάβρωσης ακτών και εδάφους	1.000.000						
			2.4.60.2 - Δημιουργία βάσης δεδομένων ακτομηχανικών μεγεθών για την αντιμετώπιση του φαινομένου διάβρωσης των ακτών λόγω κλιματικής αλλαγής	10.620.000	1	10.620.000				
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ 060	145.260.118	ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ 060	11.620.000	1	10.620.000	0	0	0	0
				8,00%	7,31%		0,00%		0,00%	0,00%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 - ΣΥΝΟΛΟ		444.057.442		260.810.450	9	257.710.450	24	469.087.268	341.573.661	107.120.263
				58,73%	58,04%		105,64%		76,92%	24,12%

Στον παρακάτω Πίνακα παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία πράξεων για την Προτεραιότητα 2:

**Συνοπτικά Στοιχεία Υλοποίησης Προτεραιότητας 2 ΠΕΚΑ έως 31.10.2025**

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ (€)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ - €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ €)
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2	RSO2.4	PHASING	11	115.891.624	84.773.545	61.340.047
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2	RSO2.4	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ	3	113.634.070	106.750.028	28.522.413
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2	RSO2.4	ΝΕΟ ΕΡΓΟ	10	239.561.573	150.050.088	17.257.803
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 - ΣΥΝΟΛΟ			24	469.087.268	341.573.661	107.120.263

**Έργα Στρατηγικής Σημασίας στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 2**

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 2 υλοποιείται η «**Αντιπλημμυρική Θωράκιση της χώρας**», που αποτελεί εμβληματική δράση στρατηγικής σημασίας για το Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027, όπως αναφέρεται στον κατάλογο προγραμματισμένων πράξεων στρατηγικής

σημασίας του Παραρτήματος 3 του εγκεκριμένου Προγράμματος, σύμφωνα με το εδάφιο 3 του άρθρου 22 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) 2021/1060.

Η ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ την 17.10.2024 ενημέρωσε το αντίστοιχο πεδίο της SFC2021 με τα απαραίτητα στοιχεία των ενταγμένων πράξεων αντιπλημμυρικής θωράκισης και συνεχίζει να ενημερώνει για τα νέα έργα που εντάχθηκαν.

## **Παρατηρήσεις**

Λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης των τμηματοποιημένων αντιπλημμυρικών έργων του Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, καθώς και μεταφερόμενων έργων με ετοιμότητα συμβασιοποίησης, προκύπτει ανάγκη ενεργοποίησης υπερδέσμευσης πόρων της Προτεραιότητας 2 κυρίως για εντάξεις στο ΠΠ 058. Έχει εγκριθεί υπερδέσμευση πόρων της Προτεραιότητας 2 σε ποσοστό 180,16% του π/υ της προτεραιότητας, ενώ παράλληλα, έχει διατυπωθεί πρόταση εξυγίανσης των μεταφερόμενων και τμηματοποιημένων αντιπλημμυρικών έργων προς το ΠΕΚΑ, προκειμένου να μειωθεί η πίεση στο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του Προγράμματος βάσει του κανονισμού (ΕΕ)1914/2025 προγραμματίζεται ο επανασχεδιασμός της δράσης για την υλοποίηση έργων ορεινής υδρονομίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (πρόγραμμα Aqua montis) στο πλαίσιο του νέου ειδικού στόχου 2.5 για ασφαλή πρόσβαση στο νερό, βιώσιμη διαχείριση και ανθεκτικότητα των υδάτινων πόρων.

## **Επόμενες ενέργειες**

Εξειδίκευση νέων δράσεων:

- Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας ακτών

## ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 03

### Αστική Αναζωογόνηση

<b>Ειδικός Στόχος</b>	<b>2.vii.</b> Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και τη μείωση όλων των μορφών ρύπανσης	
<b>Χρηματοδότηση (1<sup>η</sup> Αναθεώρηση) Σ.Δ.Δ.</b>	Ταμείο Συνοχής	154.604.446 €
	ΕΤΠΑ	83.298.131 €
	<b>Σύνολο</b>	<b>237.902.577 €</b>
	<b>Βαρύτητα στο Πρόγραμμα</b>	<b>6,6 %</b>
<b>Πεδία Παρέμβασης</b>	<b>073:</b> Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένου εδάφους	
	<b>077:</b> Μέτρα για την ποιότητα του αέρα και για τη μείωση του θορύβου	
	<b>079:</b> Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές	
<b>Υπερδέσμευση (ΦΕΚ Β'7591/31.12.2024)</b>	<b>224,59% - Ανώτατο ποσό εντάξεων 534.298.131€</b>	

### Πρόοδος έως 31.10.2025

**Εξειδίκευση** 5 δράσεων, π/υ ΣΔΔ 178,522 εκατ. € (Ποσοστό Εξειδ. ΣΔΔ επί της Προτεραιότητας: 75,04%).

**Προσκλήσεις:** Έχουν εκδοθεί 5 Προσκλήσεις, συνολικής ΣΔΔ 171,522 εκατ. € (Ποσοστό ΣΔΔ Προσκήσεων επί της Προτεραιότητας: 72,1%), που αφορούν τα ακόλουθα:

- Εξυγίανση και Αποκατάσταση Εδάφους, Αποκατάστασης Βιομηχανικών Χώρων και Μολυσμένων Εκτάσεων κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στο Ανενεργό Μεταλλείο Κίρκης του Νομού Έβρου
- Εκπόνηση στρατηγικών χαρτών θορύβου για πολεοδομικά συγκροτήματα (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, όπως αναθεωρήθηκε με την Οδηγία 2015/996 σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου)
- Μητροπολιτικές Αναπλάσεις – Φαληρικό Μέτωπο (Β' Φάση) για την Ολοκλήρωση της Ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου
- Ολοκλήρωση τμηματοποιημένων και μεταφερόμενων έργων αστικής αναζωογόνησης (Τμηματοποιημένες και Μεταφερόμενες Πράξεις των Προσκήσεων α/α ΟΠΣ 1474 και α/α ΟΠΣ 5755).
- Απορρύπανση και απομάκρυνση αμιάντου των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΥΠΕΘΑ - Μεταφερόμενες πράξεις.

**Εντάξεις:** Εκδόθηκαν 6 αποφάσεις ένταξης πράξεων για 4 έργα τμηματοποιημένα και 2 νέα έργα, συνολικής ΣΔΔ 400,186 εκατ. € (Ποσοστό ΣΔΔ Εντάξεων επί της Προτεραιότητας: 168,21%), εκ των οποίων

- 1 Νέα πράξη ΣΔΔ 1,8 εκατ. €
- 4 Τμηματοποιημένες πράξεις ΣΔΔ 395,966 εκατ. €
- 1 Μεταφερόμενη πράξη ΣΔΔ 2,42 εκατ. €

**Νομικές Δεσμεύσεις** ανέρχονται σε ΣΔΔ 37,121 εκατ. € (Ποσοστό ΣΔΔ επί της Προτεραιότητας: 15,60%).

**Πληρωμές** ανέρχονται σε 25,52 εκατ.€ (Ποσοστό ΣΔΔ επί της Προτεραιότητας: 10,73%).

Στον Πίνακα αποτύπωσης Προόδου της Προτεραιότητας 3 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα επιμέρους στοιχεία προόδου έως 31.10.2025.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 - Αστική Αναζωογόνηση Πρόοδος έως 31.10.2025										
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣ ΗΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ Π/Υ € - ΣΥΝ ΔΔ	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ		ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΔΕ (ΕΠΙΛ ΔΔ) €	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ) €
			ΔΡΑΣΗ	Π/Υ ΣΔΔ (€)	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ ΣΔΔ (€)	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ ΣΔΔ (€)		
073	ΕΤΠΑ	71.089.202	3.7.73.1: Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένου εδάφους	17.000.000	1	10.000.000	1	1.800.000	1.666.080	
			3.7.73.2: Απορρύπανση και απομάκρυνση αμιάντου των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΥΠΕΘΑ	9.282.000	1	9.282.000				
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ 073	71.089.202	ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ 073	26.282.000,00	2	19.282.000,00	1	1.800.000,00	1.666.080,01	0,00
				36,97%	27,12%		2,53%		2,34%	0,00%
077	ΕΤΠΑ	12.208.929	3.7.77.1. Εκπόνηση στρατηγικών χαρτών θορύβου για πολεοδομικά συγκροτήματα	3.000.000	1	3.000.000	1	2.420.191	2.294.423	1.383.051
			ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ 077	12.208.929	ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ 077	3.000.000	1	3.000.000	1	2.420.191
	24,57%	24,57%				19,82%		18,79%	11,33%	
	079	ΤΣ	154.604.446	3.7.79.1. Μητροπολιτικές Αναπλάσεις – Φαληρικό Μέτωπο	120.000.000	1	120.000.000	1	353.763.964	
3.7.79.2. Ολοκλήρωση τμηματοποιημένων και μεταφερόμενων έργων βελτίωσης και αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος				29.240.000	1	29.240.000	3	42.201.615	33.160.454	24.143.708
ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ 079		154.604.446	ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ 079	149.240.000	2	149.240.000	4	395.965.579	33.160.454	24.143.708
				96,53%	96,53%		256,12%		21,45%	15,62%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 - ΣΥΝΟΛΟ		237.902.577		178.522.000	5	171.522.000	6	400.185.769	37.120.956	25.526.759
				75,04%	72,10%		168,21%		15,60%	10,73%

Στον παρακάτω Πίνακα παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία πράξεων για την Προτεραιότητα 2:

**Συνοπτικά Στοιχεία Υλοποίησης Προτεραιότητας 3 ΠΕΚΑ έως 31.10.2025**

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ (€)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ - €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ €)
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3	RSO2.7	PHASING	4	395.965.579	33.160.454	24.143.708
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3	RSO2.7	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ	1	2.420.191	2.294.423	1.383.051
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3	RSO2.7	ΝΈΟ ΕΡΓΟ	1	1.800.000	1.666.080	
ΣΥΝΟΛΟ			6	400.185.769	37.120.956	25.526,759

**Έργα Στρατηγικής Σημασίας στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3**

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 πρόκειται να υλοποιηθεί η Ολοκλήρωση της Ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, που αποτελεί εμβληματική δράση στρατηγικής σημασίας για το Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027. Η Α' φάση του Μεγάλου Έργου «Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου» υλοποιήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, ενώ η Αίτηση για τη χρηματοδοτική συνεισφορά του Μεγάλου Έργου με CCI 2020GR16CFMP005 εγκρίθηκε με την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής: C(2024) 7588 final/25.10.2024.

Στις 05.08.2025 εντάχθηκε η Β' φάση του Έργου με Π/Υ που ανέρχεται σε 353.763.964 € και έχει ήδη προκηρυχθεί ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου.

Η ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ ενημέρωσε την SFC2021 με τα απαραίτητα στοιχεία του ενταγμένου έργου στρατηγικής σημασίας.

## **Παρατηρήσεις**

Λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης των τμηματοποιημένων και μεταφερόμενων έργων με ετοιμότητα συμβασιοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, στον τομέα της βελτίωσης και αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος, ειδικότερα του εμβληματικού έργου «Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου», έχει εγκριθεί υπερδέσμευση πόρων της Προτεραιότητας 3 σε ποσοστό 224,59% του π/υ της προτεραιότητας.

## **Επόμενες ενέργειες**

Δεν προγραμματίζεται άμεσα η εξειδίκευση νέων δράσεων και η έκδοση νέων προσκλήσεων.

## ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 04

### Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων – Μετάβαση στη Κυκλική Οικονομία

<b>Ειδικός Στόχος</b>	<b>2.vi.</b> Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία και σε μία αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία	
<b>Χρηματοδότηση (1<sup>η</sup> Αναθεώρηση) Σ.Δ.Δ.</b>	Ταμείο Συνοχής	795.534.204 €
	<b>Σύνολο</b>	<b>795.534.204 €</b>
	<b>Βαρύτητα στο Πρόγραμμα</b>	<b>22,1 %</b>
<b>Πεδία Παρέμβασης</b>	<b>067:</b> Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μέτρα πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης	
	<b>068:</b> Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: επεξεργασία υπολειμματικών αποβλήτων	
	<b>070:</b> Διαχείριση επαγγελματικών, βιομηχανικών αποβλήτων: υπολειμματικά και επικίνδυνα απόβλητα	
	<b>071:</b> Προώθηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών ως πρώτων υλών	
	<b>183:</b> Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: υγειονομική ταφή	
<b>Υπερδέσμευση (Νόμος 4914/2022)</b>	<b>110% - Ανώτατο ποσό εντάξεων 875.087.624€</b>	

## Πρόοδος

**Εξειδίκευση:** Στις 07/11/2025, με την έγκριση του 18<sup>ου</sup> κύκλου εξειδίκευσης η Εξειδίκευση της προτεραιότητας, περιλαμβάνει 2 δράσεις:

- Ολοκληρωμένο πρόγραμμα χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων αστικών αποβλήτων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων ανακύκλωσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που ήταν προϋπόθεση για την έγκριση του Μεγάλου Έργου 2014-2020, με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (CCI: 2018GR16CFMP003), και για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του. Προϋπολογισμός ΣΔΔ 15,0 εκατ. €. (Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΣΔ επί της Προτεραιότητας: 1,9%).
- Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας στις Περιφέρειες της χώρας, που εξειδικεύεται με π/υ ΣΔΔ 480.000.000,00€. Η δράση αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ενός πλέγματος εγκαταστάσεων, δικτύων εξοπλισμού και δράσεων που θα συνδράμουν στην επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας και συμμόρφωσης με το κοινοτικό κεκτημένο σε ό,τι ειδικότερα αφορά τα ποσοστά ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων (60% το 2030 και 65% το 2035) και της εκτροπής από την υγειονομική ταφή (ελαχιστοποίηση της υγειονομικής ταφής στο 10% των παραγόμενων ΑΣΑ έως το 2030).

**Πρόσκληση** προς τον ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου εκδόθηκε αρχικά στις 5/11/2024 και επανεκδόθηκε στις 13/2/2025 με δυνατότητα υποβολής πρότασης έως 28/02/2025. Υποβλήθηκε η πράξη με π/υ 42 Μ€. Στη συνέχεια, σε συνεννόηση με το ΥΠΕΝ, ο ΦΟΔΣΑ προχώρησε σε ανασχεδιασμό του ολιστικού σχεδίου χωριστής συλλογής που αναμένεται να υποβληθεί στο Υπουργείο μέσα στον Οκτώβριο.

## Έργα Στρατηγικής Σημασίας στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 πρόκειται να υλοποιηθεί η εμβληματική δράση στρατηγικής σημασίας «**Προσαρμογή των υφιστάμενων ή / και των εν εξελίξει Μονάδων Μηχανικής – Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ) ή/ και η δημιουργία νέων Μονάδων, ως σύγχρονες Μονάδες**

**Ανάκτησης και Ανακύκλωσης**, που αναφέρεται στον κατάλογο προγραμματισμένων πράξεων στρατηγικής σημασίας του Παραρτήματος 3 του εγκεκριμένου Προγράμματος, σύμφωνα με το εδάφιο 3 του άρθρου 22 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) 2021/1060.

Ο σχεδιασμός των ΜΑΑ αποσκοπεί στην σταδιακά αυξανόμενη εισροή διακριτών ρευμάτων (προδιαλεγμένα ανακυκλώσιμα απόβλητα και βιοαπόβλητα) στις μονάδες με παράλληλη μείωση των υπολειπόμενων αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή. Οι ποσότητες των ανωτέρω αποβλήτων καθορίζονται ex ante και για όλη την περίοδο λειτουργίας των μονάδων. Η χρηματοδότηση των επενδύσεων θα πρέπει να συνοδεύεται, υποχρεωτικά, με την ανάπτυξη και υλοποίηση παράλληλου και συμπληρωματικού προγράμματος διαλογής στην πηγή διακριτών ρευμάτων. Αυτή η υποχρέωση θα ενσωματώνεται στις αντίστοιχες Προσκλήσεις.

Επίσης, δράσεις του τομέα διαχείρισης αποβλήτων είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο της **πρωτοβουλίας GR-Eco Islands** που συγκαταλέγεται στις εμβληματικές δράσεις στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος. Παράδειγμα δράσεων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τα νησιά της πρωτοβουλίας είναι έργα χωριστής συλλογής ανακυκλωσίμων αποβλήτων ή άλλες δράσεις ενίσχυσης υψηλών επιδόσεων ανακύκλωσης στα νησιά GR-Eco.

## Παρατηρήσεις

### 1) Καταβολή της ενωσιακής συμμετοχής με ορόσημα

Έχει συμφωνηθεί μεταξύ των ελληνικών αρχών και της DG Regio ότι η συγχρηματοδότηση της ΕΕ θα διαμορφωθεί ανάλογα με την επίτευξη ή όχι ορόσημων που συνδέονται με τις επιδόσεις των Μονάδων Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) και των συνδεδεμένων προγραμμάτων χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων αποβλήτων, μέσω θέσπισης ανώτατου ορίου στις αιτήσεις πληρωμής της ενωσιακής συμμετοχής. Εάν επιτευχθούν οι τιθέμενοι στόχοι, οι ΜΑΑ θα συγχρηματοδοτηθούν με το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 85%. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν τα ορόσημα πριν από το κλείσιμο της προγραμματικής περιόδου, η διαφορά μεταξύ του συνολικού κόστους και της συγχρηματοδότησης της ΕΕ που εκταμιεύεται θα καλύπτεται από τον δικαιούχο και το κράτος μέλος. Για τα ανωτέρω έχουν ενημερωθεί οι ΦοΔΣΑ, από τους οποίους έχει ζητηθεί η επίσπευση της εκπόνησης των Ολιστικών Προγραμμάτων Ανακύκλωσης, που αποτελούν προϋπόθεση για την χρηματοδότηση των ΜΑΑ. Παράλληλα η ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ έχει εκδώσει Κατευθυντήριες Οδηγίες για την εκπόνηση των ανωτέρω προγραμμάτων.

### 2) Αναγκαίοι πρόσφοροι όροι

Δεν εκπληρώνεται μέχρι στιγμής ο αναγκαίος πρόσφορος όρος 2.6 «Επικαιροποιημένος σχεδιασμός για τη διαχείριση των αποβλήτων», ως εκ τούτου δεν θα είναι εφικτή η υποβολή αιτημάτων πληρωμής της ενωσιακής συμμετοχής για τα έργα πλην αυτών που συνδέονται με την εκπλήρωση του αναγκαίου όρου. Με σκοπό την ολοκλήρωση του αναγκαίου όρου, το ΥΠΕΝ έχει αναθέσει την εκπόνηση μελέτης για την ενσωμάτωση επενδυτικού σχεδίου βιωσιμότητας σε όλους τους ΦοΔΣΑ, που αποτελεί προϋπόθεση για την έγκρισή τους, σύμφωνα με οδηγία της ΕΕ.

## Επόμενες ενέργειες

Κατόπιν της εξειδίκευσης της δράσης «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας στις Περιφέρειες της χώρας», στο Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή", θα εκδοθεί Πρόσκληση προς δικαιούχους ΦΟΔΣΑ εντός του 2025.

Η δράση αυτή θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με νέα προς εξειδίκευση δράση που αφορά την Ολοκλήρωση τμηματοποιημένων και μεταφερόμενων πράξεων διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Περιφέρειες της χώρας, η οποία προγραμματίζεται να εξειδικευτεί και όπου θα μεταφερθούν αυτούσιες προς ολοκλήρωση ενεργοποιημένες πράξεις του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες κλεισίματος του προγράμματος.

## ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 05

### Διαχείριση Αστικών Λυμάτων και Υδάτινων Πόρων

<b>Ειδικός Στόχος</b>	<b>2.ν. Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού</b>	
<b>Χρηματοδότηση (1<sup>η</sup> Αναθεώρηση) Σ.Δ.Δ.</b>	Ταμείο Συνοχής	640.948.591 €
	<b>Σύνολο</b>	<b>640.948.591 €</b>
	<b>Βαρύτητα στο Πρόγραμμα</b>	<b>17,8 %</b>
<b>Πεδία Παρέμβασης</b>	<b>062:</b> Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (άντληση, επεξεργασία, υποδομές αποθήκευσης και διανομής, μέτρα αύξησης της απόδοσης, παροχή πόσιμου νερού)	
	<b>064:</b> Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων (συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμού, ειδικά μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επαναχρησιμοποίηση, μείωση των διαρροών)	
	<b>065:</b> Συλλογή και επεξεργασία υγρών αποβλήτων	
<b>Υπερδέσμευση (ΦΕΚ Β'7591/31.12.2024)</b>	<b>218,43% - Ανώτατο ποσό εντάξεων 1.400.000.000€</b>	

### Πρόοδος

**Εξειδίκευση** 15 δράσεων, π/υ ΣΔΔ 612,89 εκατ. € (Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί της Προτεραιότητας 95,6%), συμπεριλαμβανομένης της νέας δράσης Υποστήριξη μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής με την ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδότησης Υδροληψιών, π/υ ΣΔΔ 1.240.000 €.

**Προσκλήσεις:** Έχουν εκδοθεί 13 Προσκλήσεις, συνολικής ΣΔΔ 591,65 εκατ. € (Ποσοστό ΣΔΔ Προσκλήσεων επί της Προτεραιότητας: 92,31 %), που αφορούν τα ακόλουθα:

- Μεταφερόμενα από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 Έργα Ύδρευσης για την αντιμετώπιση θεμάτων λειψυδρίας
- Πρόγραμμα ολιστικής διαχείρισης υδάτων και αστικών λυμάτων, όπου θα περιλαμβάνονται πιλοτικές δράσεις ολιστικής διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, σε εντοπισμένες περιοχές
- Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης κατά την ΠΠ 2021-2027
- Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης στην Περιφέρεια Κρήτης
- Πρόγραμμα Παρακολούθησης και καταγραφής της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας κατά την ΠΠ 2021-2027
- Πρόγραμμα Παρακολούθησης και καταγραφής της κατάστασης των Θαλάσσιων Υποπεριοχών της Ελλάδας
- Δράσεις Θαλάσσιας Στρατηγικής: Επικαιροποίηση / Ανασκόπηση των Προγραμμάτων Μέτρων
- Υδρογεωλογικές μελέτες και σύνταξη Υδρογεωλογικών Χαρτών σε επιλεγμένα υπόγεια υδατικά συστήματα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στο υπόγειο δυναμικό της χώρας
- Πρόγραμμα «Συνδέομαι στην αποχέτευση»
- Ολοκλήρωση τμηματοποιημένων πράξεων κατασκευής ή/και αναβάθμισης έργων ύδρευσης και πράξεων αναβάθμισης δικτύων ύδρευσης με εφαρμογή συστημάτων τηλεχειρισμού / τηλελέγχου και έξυπνων υδρομέτρων

- Κατασκευή ή/και βελτίωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων
- Εκπόνηση Μελετών Ειδικών Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων
- Ολοκλήρωση 2<sup>ης</sup> αναθεώρησης Σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών

**Εντάξεις:** Έχουν εκδοθεί **74 αποφάσεις ένταξης πράξεων**, συνολικής ΣΔΔ 927,854 εκατ. € (Ποσοστό ΣΔΔ Εντάξεων επί της Προτεραιότητας: 144,76%) - από τις οποίες:

- 17 νέες πράξεις με ΣΔΔ 97,24 εκατ. €
- 54 τμηματοποιημένες πράξεις με ΣΔΔ 786,280 εκατ. €
- 3 μεταφερόμενες; πράξεις με ΣΔΔ 44,33 εκατ. €.

**Νομικές Δεσμεύσεις** ανέρχονται σε ΣΔΔ 569,202 εκατ. € (Ποσοστό ΣΔΔ επί της Προτεραιότητας: 88,81%)

**Πληρωμές** ανέρχονται σε ΣΔΔ 162,091 εκατ.€ (Ποσοστό ΣΔΔ επί της Προτεραιότητας: 25,29 %).

Ακολουθεί Πίνακας αποτύπωσης Προόδου της Προτεραιότητας 5 όπου παρουσιάζονται τα επιμέρους στοιχεία προόδου έως 31.10.2025.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5 - Διαχείριση Αστικών Λυμάτων και Υδάτινων Πόρων										
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ	ΤΑΜΕΙΟ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ Π/Υ € - ΣΥΝ ΔΔ	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ		ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΣΕΙΣ		ΝΟΔΕ (ΕΠΙΛ ΔΔ) €	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ) €
			ΔΡΑΣΗ	Π/Υ (€)	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ (€)	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ € (ΕΠΙΛ ΔΔ)		
062	ΤΣ	278.910.157	5.5.62.1: Έργα αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ για παροχή ενέργειας	20.000.000						
			5.5.62.2.ΔΙΑ & 5.5.62.2.ΥΔΡ: Ολοκλήρωση τμηματοποιημένων πράξεων κατασκευής ή/και αναβάθμισης έργων ύδρευσης και πράξεων αναβάθμισης δικτύων ύδρευσης με εφαρμογή συστημάτων τηλεχειρισμού / τηλελέγχου και έξυπνων υδρομέτρων	150.000.000	1	150.000.000	28	193.781.384	182.890.584	62.893.216
			5.5.62.3: Μεταφερόμενα Έργα Υδρευσης για την αντιμετώπιση θεμάτων λειψυδρίας	10.000.000	1	10.000.000	2	44.085.919	28.885.503	4.063.821
			5.5.62.ΟΛ: Ολιστικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Πόσιμου Νερού σε εντοπισμένες περιοχές	80.000.000	1	80.000.000				
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ 062</b>	<b>260.000.000</b>	<b>3</b>	<b>240.000.000</b>	<b>30</b>	<b>237.867.303</b>	<b>211.776.087</b>	<b>66.957.037</b>
				93,22%		86,05%		85,28%	75,93%	24,01%
064	ΤΣ	41.836.051	5.5.64.1: Παρακολούθηση της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης κατά την ΠΠ 2021-2027	2.550.000	1	2.550.000	8	2.204.758	328.314	31.784
			5.5.64.2: Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Υδρευσης στην Περιφέρεια Κρήτης	250.000	1	250.000	1	247.999	247.999	107.826
			5.5.64.3: Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας κατά την ΠΠ 2021-2027	25.000.000	1	25.000.000	5	46.682.181	38.402.763	628.065
			5.5.64.4: Παρακολούθηση και Καταγραφή της κατάστασης των Θαλάσσιων Υποπεριοχών	14.000.000	1	14.000.000	2	16.739.119	11.670.007	383.623
			5.5.64.5: Δράσεις Θαλάσσιας Στρατηγικής : Επικαιροποίηση / Ανασκόπηση των Προγραμμάτων Μέτρων	1.240.000	1	1.240.000	1	1.240.000		
			5.5.64.6: Υδρογεωλογικές μελέτες και σύνταξη Υδρογεωλογικών Χαρτών σε επιλεγμένα υπόγεια υδατικά συστήματα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στο υπόγειο δυναμικό της χώρας	4.000.000	1	4.000.000				
			5.5.64.7: Εκπόνηση Μελετών Ειδικών Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων	1.000.000	1	1.000.000				
			5.5.64.8 : Ολοκλήρωση 2ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας	3.610.000	1	3.610.000				
			5.5.64.ΟΛ: Ολιστικό Πρόγραμμα εξοικονόμησης και επανάχρησης ύδατος από κατοικίες & ΕΕΛ σε εντοπισμένες περιοχές	20.000.000	1	20.000.000				
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ 064</b>	<b>71.650.000</b>	<b>8</b>	<b>71.650.000</b>	<b>17</b>	<b>67.114.058</b>	<b>50.649.084</b>	<b>1.151.297</b>
				171,26%		171,26%		160,42%	121,07%	2,75%
065	ΤΣ	320.202.383	5.5.65.1 - Κατασκευή ή/και βελτίωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (τμηματοποιημένα)	200.000.000	1	200.000.000	26	592.498.926	306.777.001	93.982.872
			5.5.65.2 -Εξοικονομώ στην αποχέτευση	30.000.000	1	30.000.000	1	30.374.400		
			5.5.65.ΟΛ-Ολιστικό Πρόγραμμα Διαχείρισης λυμάτων σε εντοπισμένες περιοχές	50.000.000	1	50.000.000				
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ 065</b>	<b>320.202.383</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ 065</b>	<b>280.000.000</b>	<b>2</b>	<b>280.000.000</b>	<b>27</b>	<b>622.873.326</b>	<b>306.777.001</b>	<b>93.982.872</b>
				87,44%		87,44%		194,52%	95,81%	29,35%
<b>ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5 -</b>				<b>611.650.000</b>	<b>13</b>	<b>591.650.000</b>	<b>74</b>	<b>927.854.687</b>	<b>569.202.171</b>	<b>162.091.206</b>
				95,43%		92,31%		144,76%	88,81%	25,29%

Στον παρακάτω Πίνακα παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία πράξεων για την Προτεραιότητα 5:

## Συνοπτικά Στοιχεία Υλοποίησης Προτεραιότητας 5 ΠΕΚΑ έως 31.10.2025

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ (€)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ - €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ €)
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5	RSO2.5	PHASING	54	786.280.310	489.667.585	156.876.088
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5	RSO2.5	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ	3	44.333.918	29.133.502	4.171.647
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5	RSO2.5	ΝΕΟ ΕΡΓΟ	17	97.240.458	50.401.084	1.043.471
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5 - ΣΥΝΟΛΟ			74	927.854.687	569.202.171	162.091.206

### Έργα Στρατηγικής Σημασίας στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 πρόκειται να υλοποιηθούν οι κάτωθι εμβληματικές δράσεις στρατηγικής σημασίας για το Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027, όπως αναφέρεται στον κατάλογο προγραμματισμένων πράξεων στρατηγικής σημασίας του Παραρτήματος 3 του εγκεκριμένου Προγράμματος, σύμφωνα με το εδάφιο 3 του άρθρου 22 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) 2021/1060:

- Πιλοτικά προγράμματα ολιστικής διαχείρισης υδάτων και λυμάτων Ρεθύμνου, Αλεξανδρούπολης, Κασσάνδρας, Σαρωνικού – Κορινθιακού.

Έχουν υποβληθεί και βρίσκονται προς αξιολόγηση ολιστικά προγράμματα Ρεθύμνου και Κορινθιακού (ΔΕΥΑ Κορίνθου).

Επίσης, δράσεις του τομέα διαχείρισης υδάτων και λυμάτων είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GR-Eco Islands που συγκαταλέγεται στις εμβληματικές δράσεις στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος. Παράδειγμα σημαντικών δράσεων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τα νησιά της πρωτοβουλίας είναι έργα αφαλατώσεων.

### Παρατηρήσεις

Από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 μεταφέρονται προς ολοκλήρωση, ως τμηματοποιημένα και μεταφερόμενα, έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων σε οικισμούς Γ' προτεραιότητας που συμπεριλαμβάνονται στις ανελαστικές υποχρεώσεις λόγω της υπόθεσης καταγγελίας στο ΔΕΕ. Οι εν λόγω πράξεις μεταφέρουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τους διαθέσιμους προγραμματικούς πόρους. Ομοίως και στον τομέα της ύδρευσης τα τμηματοποιημένα και μεταφερόμενα έργα με συμβάσεις, υπερβαίνουν τους διαθέσιμους πόρους του οικείου πεδίου παρέμβασης, ενώ κρίνονται απολύτως απαραίτητα, για την αντιμετώπιση του μελλοντικού κινδύνου της λειψυδρίας.

Για την κάλυψη των εν λόγω υποχρεώσεων ενεργοποιήθηκε αύξηση της δυνατότητας υπερδέσμευσης πόρων της Προτεραιότητας 5 που θα τροφοδοτήσουν όλα τα πεδία παρέμβασης, σε ποσοστό 218,43% του π/υ της προτεραιότητας. Παράλληλα, διαμορφώθηκε πρόταση εξυγίανσης μεταφερόμενων έργων προς το ΠΕΚΑ, προκειμένου να μειωθεί η πίεση στο πρόγραμμα. Το ύψος της υπερδέσμευσης μπορεί σταδιακά να απομειωθεί μέσω πιθανών εκπτώσεων στη συμβασιοποίηση νέων έργων, ιδίως για τα μεταφερόμενα έργα, με παρακολούθηση υλοποίησης δράσεων με καθυστέρηση ενεργοποίησης και αναπρογραμματισμό πόρων και τέλος, με πρόταση αναθεώρησης ΠΕΚΑ με ανακατανομή ποσών από άλλες προτεραιότητες του Προγράμματος.

### Επόμενες ενέργειες

Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση πρότασης αναθεώρησης του ΠΕΚΑ για τη δημιουργία νέου ειδικού στόχου 2.5 βάσει του τροποποιημένου κανονισμού για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής με ενίσχυση χρηματοδότησης του τομέα των υδάτων, με έμφαση στην επάρκεια παροχής ύδατος, διαχείριση λυμάτων, εξοικονόμηση ύδατος και ανθεκτικότητα συστημάτων, με δυνατότητα απόδοσης σε διακριτή προτεραιότητα.

Πιθανές προτάσεις είναι:

- Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδότησης Υδροληψιών, π/υ 1,24 εκατ. €
- Αντιμετώπιση λειψυδρίας σε νησιωτικούς Δήμους με ολιστικά προγράμματα, π/υ 100 εκατ.€ (έχει υποβληθεί πρόταση από ΚΕΔΕ)
- Αφαλατώσεις με ΑΠΕ σε νησιά, π/υ 20 εκατ.€ (προτάσεις από μελέτη DG Regio)
- Έργα ορεινής υδρονομίας (αναμορφωμένη πρόταση για Θεσσαλία από Γ.Δ/νση Δασών)
- Μέτρα για αύξηση (κυβερνο)ασφάλειας και ψηφιοποίησης υποδομών νερού
- Αναβαθμίσεις ΕΕΛ για επαναχρησιμοποίηση νερού

## ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 06

### Προστασία της Βιοποικιλότητας

<b>Ειδικός Στόχος</b>	<b>2.vii.</b> Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και τη μείωση όλων των μορφών ρύπανσης	
<b>Χρηματοδότηση (1<sup>η</sup> Αναθεώρηση) Σ.Δ.Δ.</b>	ΕΤΠΑ	73.692.264 €
	<b>Σύνολο</b>	<b>73.692.264 €</b>
	<b>Βαρύτητα στο Πρόγραμμα</b>	<b>2,0 %</b>
<b>Πεδία Παρέμβασης</b>	<b>078:</b> Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000	
	<b>079:</b> Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές	
<b>Υπερδέσμευση (ΦΕΚ Β'7591/31.12.2024)</b>	<b>120% - Ανώτατο ποσό εντάξεων 88.430.717€</b>	

### Πρόοδος έως 31.10.2025

**Εξειδίκευση** 14 δράσεων, π/υ ΣΔΔ 65,165 εκατ. € (Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί της Προτεραιότητας: 88,43%).

**Προσκλήσεις:** Εκδόθηκαν 9 προσκλήσεις, συνολικής ΣΔΔ 65,165 εκατ. € (Ποσοστό ΣΔΔ Προσκήσεων επί της Προτεραιότητας: 88,43%), εκ των οποίων:

- 1 Πρόσκληση για τις Νέες Διαχειριστικές Δράσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο της υλοποίησης παρεμβάσεων και εφαρμογής μέτρων του αναθεωρημένου Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας – PAF - για το Δίκτυο Natura 2000
- 1 Πρόσκληση για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Εκβρασμών Θαλάσσιων Ειδών Πανίδας
- 1 Πρόσκληση για την υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα και την υλοποίηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης
- 1 Πρόσκληση για την εφαρμογή ελέγχου της παράνομης χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων για τη μείωση της θνησιμότητας των πτωματοφάγων πτηνών και άλλων σημαντικών ειδών
- 1 Πρόσκληση για την ολοκλήρωση τμηματοποιημένων πράξεων για τη θεσμική θωράκιση των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000
- 1 Πρόσκληση για την Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και Διαχειριστικών Δομών περιοχών Natura 2000 (τμηματοποιημένη πράξη– Φάση Β)
- 1 Πρόσκληση για την Οριζόντιες δράσεις διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας
- 1 Πρόσκληση για Οριζόντιες δράσεις διατήρησης Θαλάσσιων Τύπων Οικοτόπων
- 1 Πρόσκληση για Οριζόντιες δράσεις ΟΦΥΠΕΚΑ για τη διατήρηση ειδών και δικτύωση, εκπαίδευση και ενημέρωση στις περιοχές του δικτύου Natura 2000

**Εντάξεις:** Εκδόθηκαν 6 αποφάσεις ένταξης πράξεων, συνολικής ΣΔΔ 33,936 εκατ. € (Ποσοστό ΣΔΔ Εντάξεων επί της Προτεραιότητας: 46,05% ), από τις οποίες:

- 1 πράξη με μεταφερόμενες δράσεις με ΣΔΔ 1,51 εκατ. €

- 3 τμηματοποιημένες πράξεις με συνολική ΣΔΔ 29,88 εκατ. €
- 2 νέες πράξεις με ΣΔΔ 2,55 εκατ. €

**Νομικές Δεσμεύσεις** ανέρχονται σε ΣΔΔ 25,05 εκατ. € (Ποσοστό ΣΔΔ επί της Προτεραιότητας: 33,99%)

**Πληρωμές** ανέρχονται σε 11,796 εκατ.€ (Ποσοστό ΣΔΔ επί της Προτεραιότητας: 16,01%).

Στον παρακάτω Πίνακα παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία υλοποίησης για την Προτεραιότητα 6:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6 - Προστασία της Βιοποικιλότητας Πρόσδος έως 31.10.2025													
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ Π/Υ € - ΣΥΝ ΔΔ	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ		ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΣΕΙΣ		ΝΟΔΕ (ΕΠΙΛ ΔΔ) €	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ) €			
			ΔΡΑΣΗ	Π/Υ (€)	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ (€)	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ € (ΕΠΙΛ ΔΔ)					
078	ΕΤΠΑ	24.564.090	6.7.78.1 Ολοκλήρωση τμηματοποιημένων πράξεων για τη θεσμική θωράκιση των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000	15.000.000	1	15.000.000	2	17.879.897	15.937.322	7.581.294			
			6.7.78.2 Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και Διαχειριστικών Δομών περιοχών Natura 2000 – Φάση Β	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	5.801.527	2.794.652			
			6.7.78.3 Νέες Διαχειριστικές Δράσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο της υλοποίησης παρεμβάσεων και εφαρμογής μέτρων του αναθεωρημένου Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας – ΡΑΦ - για το Δίκτυο Natura 2000	5.300.000	1	5.300.000	1	1.505.747	1.505.747	1.420.692			
			6.7.78.4 Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Υλοποίηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης	5.855.000	1	5.855.000							
			6.7.78.5 Οριζόντιες δράσεις διατήρησης Θαλασσίων Τύπων Οικοτόπων	4.035.000	1	4.035.000							
			6.7.78.6 Οριζόντιες δράσεις διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας	7.400.000	1	7.400.000							
			6.7.78.7 Οριζόντιες δράσεις διατήρησης ασπόνδυλων ειδών	1.200.000	1	13.025.000							
			6.7.78.8 Οριζόντιες δράσεις διατήρησης ερπετοπανίδας και αμφιβίων ειδών	6.041.000									
			6.7.78.9 Δράσεις δικτύωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης στις περιοχές του δικτύου Natura 2000	2.000.000									
			6.7.78.10 Οριζόντιες δράσεις διατήρησης ειδών ιχθυοπανίδας	360.000									
			6.7.78.11 Οριζόντιες δράσεις διατήρησης ειδών χλωρίδας	1.764.000									
			6.7.78.12 Οριζόντιες δράσεις διατήρησης ειδών χερσαίων θηλαστικών	1.660.000									
			ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ 078	62.615.000	7	62.615.000	4	31.385.644	23.244.596	11.796.638			
				254,90%	254,90%	127,77%	94,63%	48,02%					
			079	ΕΤΠΑ	49.128.174	6.7.79.1: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εκβρασμών Θαλάσσιων Ειδών Πανίδας	200.000	1	200.000	1	200.000		
						6.7.79.2: Έλεγχος της παράνομης χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων για τη μείωση της θνησιμότητας των πτωματοφάγων πεττινών και άλλων σημαντικών ειδών	2.350.000	1	2.350.000	1	2.350.000	1.805.000	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ 079	2.550.000	2				2.550.000	2	2.550.000	1.805.000	0,00%			
	5,19%	5,19%				5,19%	3,67%	0,00%					
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6 - ΣΥΝΟΛΟ	73.692.264	65.165.000				9	65.165.000	6	33.935.644	25.049.596	11.796.638		
			88,43%	88,43%	46,05%	33,99%	16,01%						

### Συνοπτικά Στοιχεία Υλοποίησης Προτεραιότητας 6 ΠΕΚΑ έως 31.10.2025

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ (€)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ - €)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ €)
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6	RSO2.7	PHASING	3	29.879.897	21.738.849	10.375.946
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6	RSO2.7	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ	1	1.505.747	1.505.747	1.420.692
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6	RSO2.7	ΝΕΟ ΕΡΓΟ	2	2.550.000	1.805.000	
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6 - ΣΥΝΟΛΟ			6	33.935.644	25.049.596	11.796.638

## Παρατηρήσεις

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 6 δεν προβλέπεται η υλοποίηση εμβληματικών δράσεων στρατηγικής σημασίας.

## Επόμενες ενέργειες

Εξειδίκευση νέων δράσεων με έκδοση προσκλήσεων εντός του 2026 εκτιμώμενου π/υ ΣΔΔ 25 εκατ.€:

- Δράσεις διαχείρισης καλαμιώνων για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης ειδών
- Λειτουργία Εθνικού Συστήματος Μόνιμης Παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων
- Νέα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων

## ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 07

### Βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα

<b>Ειδικός Στόχος</b>	<b>2.viii.</b> Προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως μέρος της μετάβασης σε μία οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα	
<b>Χρηματοδότηση (1<sup>η</sup> Αναθεώρηση) Σ.Δ.Δ.</b>	ΕΤΠΑ	32.353.636 €
	<b>Σύνολο</b>	<b>32.353.636 €</b>
	<b>Βαρύτητα στο Πρόγραμμα</b>	<b>0,9 %</b>
<b>Πεδία Παρέμβασης</b>	<b>083:</b> Υποδομές ποδηλασίας	
<b>Υπερδέσμευση (ΦΕΚ Β'7591/31.12.2024)</b>	<b>217,78% - Ανώτατο ποσό εντάξεων 70.459.842€</b>	

### Πρόοδος έως 31.10.2025

**Εξειδίκευση** 1 δράσης στο σύνολο του Π/Υ της Προτεραιότητας και του Πεδίου Παρέμβασης, ήτοι ΣΔΔ 32,4 εκατ. €. (Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί της Προτεραιότητας: 100%).

**Προσκλήσεις:** Εκδόθηκε η πρόσκληση με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Ποδηλατοδρόμων σε μεγάλα αστικά κέντρα και ολοκλήρωση προγράμματος βιώσιμης μικροκινητικότητας της περιόδου 2014-2020» με Π/Υ ύψους 32,35 εκ. € (Ποσοστό Πρόσκλησης ΣΔΔ επί της Προτεραιότητας: 100%).

### Έργα Στρατηγικής Σημασίας στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 7

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 7 πρόκειται να υλοποιηθεί η «Δημιουργία ποδηλατικών διαδρόμων και δικτύου τους», που αποτελεί εμβληματική δράση στρατηγικής σημασίας για το Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027, όπως αναφέρεται στον κατάλογο προγραμματισμένων πράξεων στρατηγικής σημασίας του Παραρτήματος 3 του εγκεκριμένου Προγράμματος, σύμφωνα με το εδάφιο 3 του άρθρου 22 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) 2021/1060.

### Παρατηρήσεις

Αναμένεται ο τελικός προγραμματισμός και οι προδιαγραφές από τη Γενική Γραμματεία Χωροταξίας του ΥΠΕΝ για τους ποδηλατόδρομους.

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 7 προτείνεται να μεταφερθούν από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 προς ολοκλήρωση ως τμηματοποιημένα έργα, οι πράξεις Βιώσιμης μικροκινητικότητας μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας που παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό συμβασιοποίησης, εκ των οποίων ένας σημαντικός αριθμός σε Δήμους στην Περιφέρεια Αττικής.

## ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 08 & 09

### Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ - ΤΣ)

<b>Ειδικός Στόχος</b>	Δ.Α. - Τεχνική Βοήθεια Άρθρου 36(4)	
<b>Χρηματοδότηση (1<sup>η</sup> Αναθεώρηση) Σ.Δ.Δ.</b>	ΕΤΠΑ	11.365.167 €
	Ταμείο Συνοχής	23.923.416 €
	<b>Σύνολο</b>	<b>35.288.583 €</b>
	<b>Βαρύτητα στο Πρόγραμμα</b>	<b>1,0 %</b>
<b>Πεδία Παρέμβασης</b>	<b>179:</b> Πληροφόρηση και επικοινωνία	
	<b>180:</b> Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος	
	<b>181:</b> Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων	
	<b>182:</b> Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων	
<b>Υπερδέσμευση (Ν.4914/2022) – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8</b>	<b>110% - Ανώτατο ποσό εντάξεων 12.501.684€</b>	
<b>Υπερδέσμευση (ΦΕΚ Β'7591/31.12.2024) – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9</b>	<b>120% - Ανώτατο ποσό εντάξεων 28.708.099€</b>	

### Πρόοδος έως 31.10.2025

**Εξειδίκευση** 8 δράσεων στο σύνολο του Π/Υ της Τεχνικής Βοήθειας Π/Υ ΣΔΔ 35,3 εκατ. €. (Ποσοστό Εξειδικευμένης ΣΔΔ επί των Προτεραιοτήτων 8 & 9: 100%).

**Έκδοση Προσκήσεων:** Έχουν εκδοθεί 11 Προσκήσεις, συνολικής ΣΔΔ 25,131 εκατ. € (Ποσοστό ΣΔΔ Προσκήσεων επί των Προτεραιοτήτων: 71,22%), που αφορούν:

- Υποστήριξη Λειτουργίας της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ / Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
- Πληροφόρηση και Επικοινωνία της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ
- Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ
- Υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής στην εκπόνηση τευχών δημοπράτησης και σε ενέργειες δημοσιότητας που αφορούν στην πράξη «Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου» Β' φάση
- Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Σύνταξη και Αναθεώρηση των TOTEE που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας Αειφόρου Δόμησης
- Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στην έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας και στην εφαρμογή νομοθετικών υποχρεώσεων για την κυκλική οικονομία και την κλιματική αλλαγή
- Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος για ωρίμανση του έργου «Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου»
- Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ για την ΠΠ 2021-2027
- Τεχνική βοήθεια των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων
- Οριστικές Μελέτες Έργων Συλλογής και Μεταφοράς Ακαθάρτων.

**Εντάξεις:** Έχουν εκδοθεί 11 αποφάσεις ένταξης πράξεων Τεχνικής Βοήθειας (αφορούν στο σύνολό τους νέα ή μεταφερόμενα έργα και όχι τμηματοποιημένα), συνολικής ΣΔΔ 20,642 εκατ. € (Ποσοστό ΣΔΔ Εντάξεων επί των Προτεραιοτήτων 8 και 9: 58,49%).

**Νομικές Δεσμεύσεις** ανέρχονται σε ΣΔΔ 4,528 εκατ. € (Ποσοστό ΣΔΔ επί των Προτεραιοτήτων 8 και 9: 12,83%).

**Πληρωμές** ύψους ΣΔΔ 2,992 εκατ. € (Ποσοστό ΣΔΔ επί των Προτεραιοτήτων 8 και 9: 8,48%).

Στον παρακάτω Πίνακα παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία υλοποίησης για τις Προτεραιότητες 8 και 9 :

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ & 9 Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής ΤΣ										
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ Π/Υ € - ΣΥΝ ΔΔ	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ		ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΔΕ (ΕΠΙΛ ΔΔ) €	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΠΙΛ ΔΔ) €
			ΔΡΑΣΗ	Π/Υ (€)	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ (€)	ΠΛΗΘΟΣ	Π/Υ € (ΕΠΙΛ ΔΔ)		
179	ΕΤΠΑ	1.704.779	8.179.1 : Πληροφόρηση και Επικοινωνία	1.704.779	1	340.000	1	49.595	24.729	1.355
	ΤΣ	3.588.512	9.179.1 : Πληροφόρηση και Επικοινωνία	3.588.512	1	3.588.512	1	2.235.900	119.840	
			Υποσύνολο 179	5.293.291		3.928.512		2.285.495	144.569	1.355
180	ΕΤΠΑ	2.273.031	8.180.1 : Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος	2.273.031						
	ΤΣ	4.784.683	9.180.1 : Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος	4.784.683	1	1.690.135				
			Υποσύνολο 180	7.057.714		1.690.135				
181	ΕΤΠΑ	2.273.031	8.181.1 : Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων	2.273.031						
	ΤΣ	4.784.683	9.181.1 : Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων	4.784.683	4	8.057.170	4	9.105.161	1.113.341	985.896
			Υποσύνολο 181	7.057.714		8.057.170		9.105.161	1.113.341	985.896
182	ΕΤΠΑ	5.114.326	8.182.1 : Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταιριών	5.114.326	1	205.000	1	601.805	402.851	75.544
	ΤΣ	10.765.538	9.182.1 : Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταιριών	10.765.538	3	11.250.498	4	8.649.362	2.867.104	1.929.907
			Υποσύνολο 182	15.879.864		11.455.498		9.251.167	3.269.956	2.005.452
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 8 & 9 - ΣΥΝΟΛΟ		24.523.045		35.288.583		25.131.315		20.641.823	4.527.866	2.992.703
				100,00%		71,22%		58,49%	12,83%	8,48%

Στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος υλοποιούνται δράσεις που είτε είναι προγραμματισμένες είτε προκύπτουν κατά την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος, με βάση τις ανάγκες και τις απαραίτητες ενέργειες της Διαχειριστικής Αρχής και των Δικαιούχων της, με γνώμονα την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών, την υποστήριξη και την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του Προγράμματος.

#### 4. Πρόταση 2ης Αναθεώρησης Προγράμματος

Στις 31/3/2025 υποβλήθηκε στην Ε.Ε. πρόταση 2<sup>ης</sup> αναθεώρησης του ΠΕΚΑ στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης επανεξέτασης του αρ.18 του ΚΚΔ.

Στις 30/5/2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε παρατηρήσεις στην υποβληθείσα πρόταση αναθεώρησης, η οποία επεστράφη, και ζητά να ληφθούν υπόψη οι μεταγενέστερες εξελίξεις ως προς τη στρατηγική στόχευση των ταμείων της πολιτικής συνοχής, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια.

#### **Τροποποίηση κανονισμών ΕΤΠΑ/Ταμείου Συνοχής – Καν. 2025/1914 (19/9/2025) – Επανασχεδιασμός πρότασης 2ης αναθεώρησης προγράμματος**

Στις 19/9/2025 δημοσιεύθηκε ο Καν. 2025/1914 που αφορά σε τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2021/1058 και (ΕΕ) 2021/1056 για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και του Κανονισμού για το ΕΚΤ+ όσον αφορά ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση στρατηγικών προκλήσεων στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης. Ο τροποποιημένος κανονισμός για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής επηρεάζει άμεσα την υποβληθείσα πρόταση αναθεώρησης του προγράμματος.

Τομείς που αφορούν το Πρόγραμμα είναι:

- Ενίσχυση χρηματοδότησης της ενεργειακής μετάβασης και των δευτερευουσών υποδομών μεταφοράς ενέργειας, με νέο ειδικό στόχο (RSO2.12) «Πρώθηση των ενεργειακών γραμμών διασύνδεσης και των σχετικών υποδομών μεταφοράς, διανομής, αποθήκευσης και υποστηρικτικών υποδομών, καθώς και η προστασία των ενεργειακών υποδομών ζωτικής σημασίας και ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης». Στόχος για τον τομέα της ενέργειας είναι η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και παροχή πρόσβασης σε σταθερές και διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας στους ενεργοβόρους τομείς. Στο εν λόγω ειδικό στόχο προγραμματίζεται η ηλεκτρική διασύνδεση νησιών Βορείου Αιγαίου, με το ΕΣΜΗΕ καθώς και σχετικά έργα αποθήκευσης ενέργειας, υποστήριξη για την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών κλπ.
- Ενίσχυση χρηματοδότησης του τομέα των υδάτων, με έμφαση στην επάρκεια παροχής ύδατος, διαχείριση λυμάτων, εξοικονόμηση ύδατος και ανθεκτικότητα συστημάτων, με μετονομασία του ειδικού στόχου 2.5 (Προαγωγή της ασφαλούς πρόσβασης στο νερό, της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων, και της ανθεκτικότητας των υδάτων) και δυνατότητα απόδοσης σε διακριτή προτεραιότητα. Για να ενεργοποιηθεί νέα προτεραιότητα με τον εν λόγω ειδικό στόχο θα πρέπει να καθορισθεί νέο φυσικό αντικείμενο το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και πεδία παρέμβασης κλιματικής αλλαγής π.χ. 058 – αντιπλημμυρικά, προστασία κρίσιμων υποδομών κλπ.
- Ενίσχυση χρηματοδότησης στον τομέα της προσιτής στέγασης, με νέο ειδικό στόχο (RSO2.11) «Πρώθηση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση» στον στόχο πολιτικής 2 (καθώς και σε ΣΠ 4 και 5), με ευελιξία στον ορισμό της προσιτής στέγασης και τον τρόπο χρηματοδότησής της. Για τη δημιουργία νέας προτεραιότητας με τον εν λόγω ειδικό στόχο στο ΠΕΚΑ πρέπει να αξιοποιηθούν νέοι πόροι, συμπληρωματικά των υφιστάμενων πόρων του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Εάν υιοθετηθούν σε νέα πρόταση αναθεώρησης του Προγράμματος, που θα υποβληθεί έως 31/12/2025 σχετικές νέες προτεραιότητες με π/υ άνω του 10% του συνολικού π/υ του

Προγράμματος (δηλαδή περί τα 298 εκατ. ευρώ ενωσιακής συμμετοχής) τότε προκύπτουν τα εξής συνολικά οφέλη:

- Αυξημένη προκαταβολή για τις νέες προτεραιότητες που μετρούν στο N+3 του 2025
- Αύξηση ποσοστού συγχρηματοδότησης νέων προτεραιοτήτων κατά 10%.
- Παράταση περιόδου επιλεξιμότητας κατά 1 έτος